Stappenplan Opvanglocatie Buitenbrinkweg

(planning onder voorbehoud, afhankelijk van duur onderzoeken, eventuele vervolgonderzoeken, bezwaar etc.)

gemeente ermelo

2e kwartaal 2023
Opdracht van de raad om nader onderzoek te doen

→ **2e/3e kwartaal 2023**
Inventarisatie (in- en extern) van potentiële locaties en screening van aangedragen suggesties

→ **24 oktober 2023**
Collegebesluit (nader onderzoek naar Buitenbrinkweg)

→ **15 november 2023**
Inloopavond omwonenden

→ **november 2023/ januari 2024**
Beeld-, oordeel- en besluit-vorming gemeenteraad en akkoord nader onderzoek

→ **1e kwartaal 2024**
Start quickscan (planologische inventarisatie) t.b.v. uit te voeren onderzoeken op de Buitenbrinkweg (o.a. aandacht voor de thema's archeologisch, ecologisch, stikstof, akoestisch, historisch inclusief NEN5740 eisen, nutsvoorzieningen, sociale en externe veiligheid)

→ **2e kwartaal 2024**
Goedkeuring COA en gemeente voor concept-inrichting voor de opvanglocatie (verkeers-ontsluiting, parkeren, inrichting openbare ruimte, brandveiligheid, groen-aspecten)

→ **3e kwartaal 2024**
Ontvangst eerste planologische inventarisatie van extern bureau (voorlopig advies: vervolgonderzoeken noodzakelijk voor o.a. flora & fauna, stikstof en verkeer)

→ **3e kwartaal 2024**
Beoordeling van de planologische inventarisatie met in- en externe experts

→ **3e kwartaal 2024**
Ondertekening bestuursovereenkomst tussen COA en gemeente Ermelo

→ **3e/4e kwartaal 2024**
Besluit en start (vervolg)onderzoeken (duur: 3 tot maximaal 12 maanden)

→ **september 2024**
Inloopavond voor omwonenden

→ **3e/4e kwartaal 2024**
Ontwerp-vaststellingsfase binnen COA

→ **1e/3e kwartaal 2025**
Resultaten van de onderzoeken

→ **2e/4e kwartaal 2025**
Aanvraag Omgevings-vergunning (mogelijk nadat onderzoeks-resultaten bekend zijn)

→ **2e/4e kwartaal 2025**
Voorbereiding uitvoering van de bouw, inclusief nutsvoorzieningen

→ **1e kwartaal 2026**
Start bouw

→ **2e kwartaal 2026**
Initiatie & installatie klankbordgroep (omwonenden, hulpverlenende instellingen, in-stanties, beveiliging, COA, gemeente)

→ **3e/4e kwartaal 2026**
Oplevering gebouwen (incl. nutsvoorzieningen

→ **3e/4e kwartaal 2026**
Open dag voor omwonenden en belangstellenden

→ **4e kwartaal 2026**
Formatie Veiligheids-overleg (i.s.m. AZC Harderwijk, COA, politie, gemeente).

→ **4e kwartaal 2026**
Opening van de opvanglocatie